



Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra
Secretaria de Obras e Planejamento

Tipo de obra:
REFORMA DE EDIFICAÇÃO

Objeto:
OBRA: READEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEME)

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	MESES						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.133,50	R\$ 2.133,50						R\$ 2.133,50
2.	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES E RECOLOCAÇÕES	R\$ 18.105,15	R\$ 18.105,15						R\$ 18.105,15
3.	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	R\$ 71.806,59	R\$ 14.361,32	R\$ 50.264,61	R\$ 7.180,66				R\$ 71.806,59
4.	FACHADA / ESTRUTURA METÁLICA P/ POLICARBONATO	R\$ 70.789,70			R\$ 21.236,91	R\$ 21.236,91	R\$ 28.315,88		R\$ 70.789,70
5.	PAREDES / DIVISÓRIAS / REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS	R\$ 124.323,25		R\$ 37.296,98	R\$ 24.864,65	R\$ 62.161,63			R\$ 124.323,25
6.	LAJES E FORROS	R\$ 50.242,54			R\$ 25.121,27	R\$ 25.121,27			R\$ 50.242,54
7.	PISO	R\$ 8.033,62			R\$ 8.033,62				R\$ 8.033,62
8.	ESQUADRIAS	R\$ 77.679,71				R\$ 46.607,83	R\$ 23.303,91	R\$ 7.767,97	R\$ 77.679,71
9.	HIDRAULICA	R\$ 89.110,77		R\$ 8.911,08	R\$ 35.644,31	R\$ 35.644,31	R\$ 8.911,08		R\$ 89.110,77
10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 71.907,78		R\$ 7.190,78	R\$ 28.763,11	R\$ 28.763,11	R\$ 7.190,78		R\$ 71.907,78
11.	SPDA	R\$ 6.617,96			R\$ 6.617,96				R\$ 6.617,96
12.	REDE DE DADOS	R\$ 21.607,13			R\$ 21.607,13				R\$ 21.607,13
13.	AR CONDICIONADO- INFRAESTRUTURA	R\$ 62.321,43				R\$ 31.160,72	R\$ 31.160,72		R\$ 62.321,43
14.	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.872,63						R\$ 4.872,63	R\$ 4.872,63
15.	PASSEIO	R\$ 6.990,22						R\$ 6.990,22	R\$ 6.990,22
16.	COMPLEMENTARES	R\$ 20.213,08						R\$ 20.213,08	R\$ 20.213,08
	TOTAL GERAL	R\$ 706.755,06	R\$ 34.599,97	R\$ 103.663,44	R\$ 179.069,62	R\$ 250.695,77	R\$ 98.882,36	R\$ 39.843,90	R\$ 706.755,06

ENG.º LEANDRO DIAS FLORÊNCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5069504751