



Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra
Secretaria de Obras e Planejamento

Tipo de obra:

REFORMA DE EDIFICAÇÃO

Objeto:

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VILA CONDE SICILIANO

Data:

12/07/2024

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 MESES	MESES													
ITEM	DESCRIÇÃO		TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.360,17	4.464,49	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	1.626,88	22.360,17
2.	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES E RECOLOCAÇÕES	24.589,68	6.147,42	6.147,42	6.147,42	6.147,42										24.589,68
3.	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA	2.798,59				2.798,59										2.798,59
4.	PAREDE / TETO	78.144,31			7.814,43	8.791,24	8.791,24	8.791,24	8.791,24	8.791,24	8.791,24	8.791,24	8.791,24	8.791,20		78.144,31
5.	PISO	22.743,79				2.842,97	2.842,97	2.842,97	2.842,97	2.842,97	2.842,97	2.842,97	2.842,97	2.843,00		22.743,79
6.	ESQUADRIAS	53.130,81				13.282,70	13.282,70	13.282,70	13.282,71							53.130,81
7.	HIDRAULICA	12.543,58				3.135,90	3.135,90	3.135,90	3.135,88							12.543,58
8.	ELÉTRICA	10.549,33				2.109,87	2.109,87	2.109,87	2.109,87	2.109,85						10.549,33
9.	COBERTURA	55.325,72	1.692,85	53.632,87												55.325,72
10.	REDE DE LÓGICA	8.898,24												1.779,65	7.118,59	8.898,24
11.	COMPLEMENTARES	7.961,65													7.961,65	7.961,65
	PARCELA DE DESEMBOLSO - EVENTOGRAMA	299.045,87	12.304,76	61.407,17	15.588,73	40.735,57	31.789,56	31.789,56	31.789,55	15.370,94	13.261,09	13.261,09	15.040,73	16.707,12	299.045,87	

LEANDRO DIAS FLORENCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO