



Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra
Secretaria de Obras e Planejamento



Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO E COM COBERTURA EM TELHA EM AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA), DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31 DIAS	DIAS																															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
1.	COBERTURA E ESTRUTURA	483.392,94				48.339,29						96.678,59				96.678,59						96.678,59					96.678,59						48.339,29	483.392,94
	TOTAL GERAL	483.392,94				48.339,29						96.678,59				96.678,59						96.678,59					96.678,59						48.339,29	483.392,94

ENG.º KLÉBER AVELINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO