



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO



Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO E COM COBERTURA EM TELHA EM AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA), DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANTIDADE	
1.			TERMINAL RODOVIÁRIO									
			COBERTURA E ESTRUTURA									
1.1	SIURB-EDIF	06-02-47	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLITICA COR BRANCA 2 FACES						=	total		
									=	2.656,68		
			cobertura									
1.2	SIURB-EDIF	06-02-96	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES						=	total		
									=	140,75		
			cumeeira									
1.3	COMPOSIÇÃO	01	IÇAMENTO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO - PEÇAS ATÉ 130 T							H	13,50	
								nº de peças	x	horas necessárias para içamento	=	total
			içamento das vigas					9,00	x	1,50	=	13,50
1.4	COMPOSIÇÃO	02	IÇAMENTO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO - PEÇAS ATÉ 25 T							H	72,40	
								nº de peças	x	horas necessárias para içamento	=	total
			içamento de terças e pilaretes (P6, P7, P8 e P9)					181,00	x	0,40	=	72,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - SP, 01 DE MARÇO DE 2024

ENG.ª KLÉBER AVELINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5070915487-SP